

130327

まちづくり交付金 モニタリングシート  
大野潮騒地区

平成25年3月

茨城県鹿嶋市

### 様式3 モニタリング結果のまとめ

都道府県名	茨城県	市町村名	鹿嶋市	地区名	大野潮騒地区
計画期間	平成21年度～平成25年度	まちづくり交付金交付期間	平成21年度～平成25年度		
モニタリング実施時期	平成25年1月				

1) 事業の進捗状況	著しい遅れのある事業の有無		同左事業名				
	●	なし あり					
2) 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度（モニタリング時）	達成見込みの有無		達成見込みなしの場合の対応案
	指標1	地域交流センター利用者数	人/日	352	●	なし	
	指標2	開発不能面積	ha	26	●		
	指標3	住宅戸数	戸	179	●		
	指標4						
3) その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標		単位	従前値	数値（モニタリング時）	効果発現の要因	
	その他の数値指標1	—	—	—	—	総合所見	
	その他の数値指標2	—	—	—	—	—	
	その他の数値指標3	—	—	—	—	—	
4) 定量的に表現できない定性的な効果発現状況	—						
5) 実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況			今後の対応方針等	
	住民参加プロセス	—	予定どおり実施できた			—	
			予定していなかったが実施した				
			予定したがモニタリング時点では実施していない				
	持続的なまちづくり	—	予定どおり構築できた			—	
			予定していなかったが構築した				
予定したがモニタリング時点では構築していない							
6) モニタリングの所見	●	順調	コメント（改善点の概要）	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路整備については、権利者の同意取得が困難な箇所もあることから、整備の必要性を鑑みながら対象路線の検討を行う。</li> <li>指標3については、従前値及び目標地の再設定が必要であることから、それぞれについて修正を行う。</li> <li>事業の進捗に伴い新たに整備が望まれる施設や関連事業の整合性について配慮することが必要となっていることから、事業の追加を検討する。</li> </ul>			
		計画・事業の進め方の改善が必要					