

まちづくり交付金 モニタリングシート
平井東部地区

平成21年2月

茨城県鹿嶋市

様式3 モニタリング結果のまとめ

都道府県名	茨城県	市町村名	鹿嶋市	地区名	平井東部地区
計画期間	平成17年度～平成21年度	まちづくり交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		
モニタリング実施時期	平成21年1月				

1) 事業の進捗状況	著しい遅れのある事業の有無						
	●	あり	同左事業名	都市計画道路3・3・11号・築造工事			
2) 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度（モニタリング時）	達成見込みの有無 あり なし	達成見込みなしの場合の対応案	
	指標1	居住人口の増加(600人→750人)	人	546	●	指標(従前値、目標値)を適正なものに変更する	
	指標2	スポーツ施設の利用者数(70,000人→88,000人)	人/年	105,840	●		
	指標3						
	指標4						
	指標5						
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	数値(モニタリング時)	効果発現の要因 総合所見	
	その他の数値指標1	NPO法人かしまスポーツクラブ会員数	人	320	H16	1,209	高松緑地の環境・施設の整備による会員数の増加
	その他の数値指標2						
	その他の数値指標3						
4) 定量的に表現できない定性的な効果発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設の集積・整備と、シンポジウム開催等による日常生活におけるスポーツへの関心の高まりから、施設利用者の周辺散策、ウォーキング等のスポーツ交流人口も増加している。 ・土地区画整理事業区域内の公営住宅の整備や道路舗装の進捗等により、地区の生活環境が向上している。 						
5) 実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況		今後の対応方針等		
	住民参加プロセス		予定どおり実施できた 予定していなかったが実施した 予定したがモニタリング時点では実施していない				
	持続的なまちづくり		予定どおり構築できた 予定していなかったが構築した 予定したがモニタリング時点では構築していない				
6) モニタリングの所見	●	順調 計画・事業の進め方の改善が必要	コメント(改善点の概要)	<ul style="list-style-type: none"> ・指標(従前値及び目標値)の対象を明確にすることが必要である。 ・施行中の都市計画道路3.3.11号線整備については、継続して権利者の合意形成を進め事業推進を図る必要がある。 ・全体として事業により道路や市営住宅の整備が進み地区の居住環境の向上が図られているが、今後は、居住者を中心として日常的にスポーツに親しむ「生活文化」を醸成していくことが必要である。 			